

2024 年度专项债券项目绩效评价报告



一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景：

项目名称：金华职业技术学院附属医院(海棠医院)项目

建设单位：金华职业技术大学

单位性质：事业单位

法定代表人：梁克东

项目负责人：汪绍洪

项目联系人：王民雍 联系电话：13857995942

单位地址：浙江省金华市婺城区婺州街 1188 号

单位概况：2024 年经教育部同意以金华职业技术学院为基础整合资源设立金华职业技术大学。学校现为全国百所示范性高职院校之一、全国职业教育先进单位，具有 100 多年的办学历史，是浙江省办学规模最大的高职院校，在全国高职院校中位居前列，2019 年入选国家“双高计划”高水平学校建设单位（A 档）。学校专业特色鲜明、人才培养质量高、学生就业创业能力强；素质高能力强的学习型双师教学团队，省级国家级科研成果在数量及层次上都有新的突破；学校已经成为浙中高技能人才培养中心、继续教育中心、应用型技术服务中心和长三角地区高职教育共享型教育资源中心、改革发展实践与研究中心；成为校企合作



特色鲜明、人才培养质量高、服务区域经济能力强、具有国际影响的全国一流的高等职业院校。

学校占地 2355 亩，建筑面积达 75.3 万平方米，固定资产 22.62 亿元；教仪设备总值 5.22 亿元，各类藏书 336 多万册；教职工 1800 余人，其中享受国务院政府特殊津贴等人才 6 人、全国模范教师 1 人、全国五一劳动奖章获得者 2 人、国家级教师教学创新团队 2 个、国家高校黄大年式教师团队 2 个。学校面向全国 11 个省（区）招生，全日制在校生 2.3 万余人。现有 14 个二级学院，招生专业 64 个。

学校“十三五”发展规划中，提出“依托附属医院积极开展医疗卫生服务，推进附属医院的混合所有制改革和新院建设工作”。

在高等医学教育专业体系中，临床医学专业居核心地位，办学门槛较高，《国家高等职业学校临床医学专业教学标准》把拥有二级甲等及以上附属医院作为临床医学专业办学的基本要求，学院通过双高建设有望开展医护类本科层次职业教育试点，这离不开更为紧密、更为近距离的附属医院的建设。

学校医学院设有临床医学、护理、康复技术、助产、医学检验等医学类专业，原附属医院为金华市人民医院，金华市人民政府与物产中大集团有限公司签订为 PPP 项目，迁建金华市人民医院，建成后隶属物产中大集团有限公司，且新人民医院地点距离学校较远，无法满足现下近距离教学、实习、科研的要求，急需

在校园附近新建附属医院以满足医学院就近医教研的需求。

2. 主要内容:

金华职业技术大学附属医院位于金华市海棠西路与金帆街交叉口东北角，金华职业技术大学校园西南侧地块，用地面积约 23134 平方米，合约 34.701 亩。

项目性质：新建

项目定位：按照二级甲等综合性医院的标准，拟建设床位数约为 245 床的综合性医院。

建设规模：总建筑面积约 56683.72 平方米，其中地上建筑面积约 35343.72 平方米，地下建筑面积约 21340 平方米（含人防面积约 4870 平方米）。

建设内容：门急诊、医技综合楼、病房楼、科研教学用房、配套用房及平战结合的地下室，道路、室外场地与景观绿化等。

项目总投资：项目总投资控制在 37374.19 万元内。其中工程费用 32444.08 万元，建设其他费 3492.31 万元（含土地费 1042.88 万元），基本预备费 1078.09 万元。

资金筹措：全部为财政性资金。

项目建设期限：本项目从 2021 年 6 月开始实施至 2024 年 9 月竣工验收止，共 39 个月。

3. 组织实施:

组织管理:

为保证工程保质保量按期完工，项目成立项目管理机构，管

理机构的职责是：1. 对外与设计及监理等有关单位密切配合，以保证项目按时、保质、保量地完成。2. 加强建设期的招投标、质量管理，尽力降低建设投资，积极采用新材料、新工艺、新技术。3. 对项目建设全工程及资金的使用和建设进度进行全方位的检查和监督。

工程质量管理：

为保证工程质量，在工程施工过程中严格控制原材料的质量，施工单位采购的材料、设备，须采用大中型厂家生产的优质产品，符合施工图纸和有关标准、规范的要求，并有相关的产品合格证明及相应的检测数据，其产品品牌、产地、质量均须发包方和监理签证认可，在使用前应按发包方和监理要求进行检验或试验，不合格的不得使用。

施工过程中必须严格按施工图纸、国家现行有关标准和规范、工程质量检验评定统一标准等文件及双方确认的施工组织设计，精心施工、记录、检验，通过健全质量保证体系和检查制度，严格把好每道工序的质量关，以确保全部工程达到良好的质量。施工过程中还应保证安全、文明施工，采取严格的安全防护措施，并符合市政、市容、交通等要求。

施工安全管理：

为了保障施工安全，维护施工人员的利益，合理安排施工时间，项目在建设过程中要制定切实可行的施工安全管理制度，并落实到位。

4. 专项债券资金投入和使用情况:

2024 年金华职业技术学院附属医院（海棠医院）项目申请预算为 9900 万元（其中专项债发行预算为 9500 万元），实际到位 9500 万元，到位率为 100%。2024 年专项债执行数为 9500 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标:

按照二级甲等综合性医院的标准，拟建设包括门急诊、医技综合楼、病房楼、科研教学用房、配套用房及平战结合的地下室，道路、室外场地与景观绿化等床位数约为 245 床的综合性医院。

阶段性目标:

按照计划，2022 年完成项目立项审批、勘察、招标代理及预算编制、咨询、施工、监理并开工；2023 年 8 月底前完成主体结构结顶；2023 年 11 月底前完成主体结构验收；2024 年 4 月底之前完成全部外架拆除，2024 年 8 月竣工验收，2024 年 12 月获得不动产权证书。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、评价对象、评价范围

绩效评价目的:

通过对项目的前期必要性、合理性、合法性、经济性、可行以及工程实施后的时效指标、数量指标、质量指标、成本指标进行考核评价，确保项目顺利实施及交付。

绩效评价对象：项目建设主体。

绩效评价范围：全过程工程管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

本项目绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则。

评价指标体系（附表说明）：

对照相关文件关于地方政府专项债券资金管理要求，结合金华职业技术学院附属医院（海棠医院）建设项目实际情况，项目组对专项债发行、管理使用、项目实施等情况进行全面评价，并据此制订了相对完整的专项债券绩效评价指标体系。围绕融资与项目收益平衡、债券支持项目投入与产出、偿债能力等三个重点，贯穿债券资金债券发行、管理使用、项目实施等环节，从项目决策、过程、产出和效益等4个维度设计评价指标，详见附件1：

《浙江省地方专项债券项目资金 2024 年度金华职业技术学院附属医院（海棠医院）项目绩效评价》。

评价方法：

项目评价按照决策、过程、产出和效益的绩效评价逻辑框架，突出问题导向。采用比较法、因素分析法进行科学合理的绩效评价，力争全面完整地反映专项债券资金成效，并总结得失，为地方政府专项债的发行与管理、提升专项债资金使用效益提供科学

合理的参考意见；指标设计上定性与定量相结合，优先定量。

评价标准：

（1）浙江省财政厅关于印发《浙江省政府投资项目预算绩效管理办法》的通知（浙财建〔2023〕1号）

（2）金华市全面实施预算绩效管理工作领导小组办公室关于印发《金华市市本级预算绩效目标管理办法》的通知（金市绩效办〔2022〕1号）

（3）浙江省卫生健康委浙江省财政厅关于印发《浙江省卫生健康领域全面实施预算绩效管理工作实施方案》的通知（浙卫发〔2022〕14号）

（4）《中共金华市委金华市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》（金委发〔2019〕31号）

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备阶段

本阶段的主要工作内容包括，组建绩效评价工作组，采用文献索引、听取项目单位情况介绍、检查相关资料、实地查看项目实施情况等方式对项目进行深入调研，了解项目背景、政策依据、基本概况、投入、实施管理、产出、效果等方面的信息，形成绩效评价总体思路，并确定绩效评价的基本方法。同时，项目组根据调研结果梳理了项目绩效目标。

2. 组织实施阶段

（1）研发指标体系

项目组人员调研后，初步设计绩效评价指标体系、访谈提纲等。从项目决策、过程、产出和效益等 4 个方面研发设计绩效评价指标体系。

（2）现场数据采集

数据采集单位主要包括市财政局、金华职业技术大学，采集的数据涵盖专项债券的发行、管理情况，债务资金拨付、到位、支出情况、建设项目完成情况等。采集方式包括核查账务、合同等资料，掌握资金拨付和使用情况、实地查看项目实施情况等方式，了解项目建设进度及存在的问题。

3. 综合评价阶段

根据现场核查情况，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法，撰写专项债券绩效评价报告初稿，充分征求相关单位意见后，最后向市财政局提交绩效评价报告正式稿。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

学校根据项目的绩效自评体系，通过自评学校认为该项目审批、建设管理、资金使用支付符合规范，结合自评表要求的相关资料进行审查复评，本部门对 2024 年度金华职业技术学院附属医院（海棠医院）项目专项债券资金绩效综合评分为 100 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项批复情况:

批复日期	审批类型	发文标题	审批文号	审批/编制单位
2020.9.23	项目赋码	《金华职业技术学院附属医院(海棠医院)项目》赋码表	2020-330791-47-01-167763	金华市发改委
2020.9.29	风险评估报告备案文书	《金华职业技术学院附属医院(海棠医院)项目重大决策社会风险评估报告备案文书》	金政法风评〔2020〕53号	中共金华市委政法委员会
2020.10.13	项目建议书批复	《关于金华职业技术学院附属医院(海棠医院)项目项目建议书的批复》	金发改审批(2020)64号	金华市发改委

项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况:

批复日期	审批类型	发文标题	审批文号	审批/编制单位
2020.10.19	规划条件书	《金华市建设用地规划条件》	(2021)53号	金华市自然资源和规划局
2020.10.19	项目选址意见书	《海棠医院规划用地预审与选址意见书》	用字第33070120200010号	金华市自然资源和规划局
2021.4.30	水土保持批复	《关于金华职业技术学院附属医院(海棠医院)项目水土保持方案的行政许可决定书》	金开水保许字〔2021〕10号	金华经济技术开发区管理委员会农业农村和旅游发展局
2021.6.24	可研报告批复	《关于金华职业技术学院附属医院(海棠)项目可行性研究报告的批复》	金发改审批〔2021〕21号	金华市发改委
2021.7.5	划拨建设条件书	《国有建设用地划拨建设条件书》	(2021)53号	金华市住房和城乡建设局
2021.7.7	(划拨)人防条件书	《国有建设用地出让(划拨)人防条件书》	(2021)55号	金华市应急管理局
2021.7.13	建设用地规划许可证	《金职院海棠医院建设用地规划许可证》	地字第330751202100023	金华市自然资源和规划局
2021.11.22	方案审定通知书及红线图(旧)	《金华市自然资源和规划局建筑工程设计方案审定通知书》	金自然资规建审字(2021)第51018号	金华市自然资源和规划局
2021.12.27	环保审查	《关于金华职业技术学院附属	金环建开	金华市生态环

	意见书	医院（海棠医院）项目环境影响报告表的审查意见》	（2021）46号	境局文件
2022.4.2	可行性研究报告批复（调整）	《关于调整金华职业技术学院附属医院（海棠医院）项目可行性研究报告的批复》	金发改审批〔2022〕44号	金华市发改委
2022.5.10	人防防护等级确定书	《新建防空地下室战时功能和防护等级确定意见表（金职院海棠医院）》	功能等级（2022）第2号	金华市应急管理局
2022.6.10	方案审定通知书及红线图（调整）	《金华市自然资源和规划局建筑工程设计方案审定通知书》	金自然资规建审字（2021）第51018号	金华市自然资源和规划局
2022.6.17	初步设计批复	《关于金华职业技术学院附属医院（海棠医院）项目初步设计的批复》	金发改审批〔2021〕96号	金华市发改委
2022.6.21	节能审查意见书	《金华职业技术学院附属医院（海棠医院）民用建筑项目节能审查书》	浙建节3307010700202200013号	金华市住房和城乡建设局
2022.6.13	土地证	《土地证》	浙（2022）金华市不动产权第0032813号	金华市自然资源和规划局
2022.8.8	施工许可证	《金华职业技术学院附属医院（海棠医院）建筑工程施工许可证》	330791202208080201	金华市住房和城乡建设局
2022.8.10	规划许可证	《金职院海棠医院建设工程规划许可证》	建字第330751202200058	金华市自然资源和规划局

项目符合专项债券支持领域和方向情况：

本项目属于政府投资项目，是提高医疗服务水平的民生公益性项目，所属卫生健康行业。项目所属领域和方向符合国家规定的专项债券支持领域和方向。

项目绩效目标设定情况：

依据绩效目标设定的绩效指标，目标清晰、细化、可衡量；

所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况等。

基于财政部对地方政府发行收益与融资自求平衡专项债券的要求，学校委托容诚会计事务所对该项目进行了项目收益与融资自求平衡的财务评估，通过评估情况分析，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以及完成资金筹措，并以各项运营收入所对应充足，稳定现金流作为还本付息的资金来源。

通过本项目收益与融资自求平衡情况分析，发行地方政府专项债券的方式来满足项目资金需求，是现阶段较优的资金解决方案。

（二）项目管理情况

项目资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配，债券资金使用符合规范，但项目目前处于结算审计中，未形成资产备案以及本息偿还等情况。

（三）项目产出情况

项目形成资产情况：

根据工程建设计划和实际，2024 年已竣工交付，2025 年 3 月正式投入运行，目前该项目处于结算审计中。

项目建设质量达标情况：

为保证工程保质保量按期完工，项目成立项目管理机构，管理机构的职责是：1. 对外与设计及监理等有关单位密切配合，以保证项目按时、保质、保量地完成。2. 加强建设期的招投标、质

量管理，尽力降低建设投资，积极采用新材料、新工艺、新技术。

3. 对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位的检查和监督。2023 年度项目获评：“浙江省房屋建筑和市政基础设施工程‘平安工地’”“浙江省绿色施工示范工程”“金华市建筑施工安全生产标准化管理优良工地”“金华市优质结构”等多项荣誉。

项目建设进度情况：

金华职业技术学院附属医院（海棠医院）于 2022 年 8 月开工，项目于 2023 年 6 月 28 日主体结顶，8 月 23 日通过市质监站主体验收。2024 年 8 月通过竣工验收，工期与计划基本一致，2025 年 3 月正式投入运行。

项目建设成本情况：

该项目目前还在送审中，因此整个项目实际成本还未进行决算。

考虑闲置因素后债券资金实际成本情况：

截至 2024 年底，专项债券未产生闲置情况，即都在规定时间内完成支付。

项目建成后提供公共产品和服务情况：

医院已于 2025 年 1 月 18 日开始试运行，并在同年 3 月 7 日正式全面投入运营。这将为湖海塘周边地区的居民提供全面的医疗服务，致力于打造一个 15 分钟医疗服务圈，确保居民能够迅速便捷地获得所需的医疗帮助。此外，该医院还为金华职业技术

大学校内的 3 万名师生提供医疗保障，确保他们的健康安全，截止 3 月 15 日，附属医院已经成功地为 376 人次的护理专业学生提供了临床带教服务，为未来的医疗事业培养了宝贵的人才。

项目运营成本情况：

该项目于 2025 年 1 月 18 日开始试运行，至今产生保洁、工程维护等物业费、水电费、消防安保费、污水处理费、医疗废物处置费、办公用品、服装等后勤运行及物资费用共计 137 万元，医院人员劳务成本 298 万元。

项目效益情况：

该项目于 2025 年 3 月 7 日正式全面投入运营，扣除运营成本，还未产生效益。

五、主要经验、做法及有关建议

海棠医院项目建设是学校自身发展需求，是构建服务型地方高校的必然要求，是学院临床医学（社区全科医学）专业提档升级和医学研究等学科发展的重要依托；是完善湖海塘区块公共设施配套的必要内容；是金华市“十四五”规划卫生事业发展的重要组成部分。该项目的投资建成，将大大提高湖海塘区块医疗服务水平，为金华卫生健康事业的发展作出巨大贡献。

浙江省地方政府专项债券项目资金 金华职业技术学院附属医院(海棠医院)项目绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	自评分
决策 (25分)	项目立项批复情况	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 符合要求的得4分，每发现一项问题扣1分。	4	4
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	3	3
	项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况	前期工作准备充分性	前期工作是否按计划在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求完成，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目未按时开工、建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。 ①项目按时开工的得1.5分；延迟开工的得0分； ②勘察、设计、用地、环评、施工许可等前期准备工作未完成的扣1分，每发现一项问题扣0.5分。	3	3
		前期工作开展规范性	前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序； ②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。 每发现一项工作不符合政府采购、招标投标的扣0.5分，每发现一个证件未办理的扣0.5分。	3	3
	项目符合专项债券支持领域和方向情况	项目与专项债券支持领域和方向匹配性	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。	项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。 完全符合要求的得3分，不符合的得0分。	3	3
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。 完全匹配的得3分，不匹配的得0分。	3	3
	项目绩效目标设定情况	目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标； ②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性； ③项目预期产出和效益目标是符合正常的业务水平； ④是否与预算投资额或资金量相匹配。	3	3
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目总体目标相对应。 目标明确、目标细化、目标量化的得3分，每发现一项问题扣0.5分。	3	3
	管理 (50分)	专项债券预算管理情况	专项债券收支、还本付息是否纳入政府性基金预算管理。	①专项债券收支、还本付息是否纳入政府性基金预算管理，已纳入的得1.5分，未纳入的得0分； ②专项债券收支、还本付息是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理，已纳入的得1.5分，未纳入的得0分。	3	3
		债券资金按规定用途使用情况	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否设立专户核算债券资金； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤是否用于偿还债务； ⑥是否用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。	10	10
		资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配。	①资金拨付和支出进度是否按年度计划执行，按照计划执行的得1.5分，未按照计划执行的得0分； ②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配，匹配的得1.5分，不匹配的得0分。	3	3
		专项债券本息偿还计划执行情况	专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致。	专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。 债券本息按规定时间、规定金额进行偿还，得3分；若发现存在一笔未按规定偿还的情形扣1分。	3	3
		项目收入、成本及预期收益合理性	项目在申报专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据，并符合项目实际情况。 测算依据充足合理的得3分，每发现一项问题的扣1分。	3	3
		项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。	项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。 完全匹配的得3分，不匹配的得0分。	3	3
		专项债券期限与项目期限匹配情况	专项债券的期限与项目期限是否匹配。	专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配（统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素）， 完全匹配的得3分，不匹配的得0分。	3	3
		问题整改	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。	①根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题，项目是否及时根据相应要求进行整改； ②整改措施是否全面有效，符合相关要求。 未发现问题或发现问题后已全面整改的得3分，部分整改的得1.5分，未整改的得0分。	3	3
		专项债券项目信息公开情况	专项债券项目信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息公开管理工作开展落实情况。	是否按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在相关平台上进行公示，如项目发生重大变化需及时公开披露有关信息等。 公开的得2分，部分公开或信息披露不及时酌情扣分，未公开的得0分。	2	2
		信息系统管理使用情况	地方政府专项债券项目信息是否按照相关规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入。	配合财政部门，将地方政府专项债券项目信息按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。 及时完整录入与更新的得3分，录入或更新有一项不合规的得1.5分，录入或更新均未不合规的得1分。	3	3
产出 (15分)	项目形成资产情况	数量完成率	产出数量目标是否实现。	①是否已制定相应的财务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。 各制度等均已建立的得3分，每发现一项制度未制定或与实际不符酌情扣分。 与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定的得3分；每发现一个事项未按照制度执行根据实际酌情扣分。	7	7
	项目建设质量达标情况	质量达标率	产出质量是否达标。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机制； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 ③是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定； ④项目调整是否合规； ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑥项目实施过程中是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序； ⑦项目资料是否齐全并及时归档。	2	2
	项目建设进度情况	完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 根据该项目建设周期和工程分年度计划进度，判断评价工程项目实际完成进度与预期进度。	2	2
	项目建设成本情况	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。 根据项目预算、可行性研究报告及批复，判断项目总成本、各子项目成本是否控制在计划投资数范围内，根据实际酌情扣分。	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	自评分
	考虑闲置因素后债券资金实际成本情况	专项债券资金实际成本	在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控，用以反映和考核专项债券资金的融资成本。	在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控，根据实际情况酌情扣分。	2	2
效益（10分）	项目综合效益实现情况	项目综合效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	3	3
	项目带动社会有效投资情况	社会有效投资带动度	项目实施引导和带动的社会有效投资情况，用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。	项目实施带动的社会有效投资情况。	3	3
	项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况	国家及本地区重大区域发展战略支持度	项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。	项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况。	1	1
	项目直接服务对象满意度	服务对象或项目受益人等相关群体满意度	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采取社会调查的方式。	3	3